

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района
Омской области

1. Наименование инициативного проекта «Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского сельского поселения».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Омский муниципальный район.

2.2. Поселение: Розовское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Розовка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство мест захоронение.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 960 м. по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Победы, 2А.

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 26 мая 2023 года по 19 октября 2023 года.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
|-------|---|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | Средства областного бюджета | 1653718,00 | 1182408,63 | 471309,37 | экономия по результатам аукциона |
| 2 | Средства местного бюджета | 709400,00 | 507229,32 | 202170,68 | экономия по результатам аукциона |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 356000,00 | 237679,32 | 118320,68 | экономия по результатам аукциона |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 175400,00 | 147550,00 | 27850,00 | экономия по результатам аукциона |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 178000,00 | 122000,00 | 56000,00 | экономия по результатам аукциона |
| Всего | | 2363118,00 | 1689637,95 | 673480,05 | экономия по результатам аукциона |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание* |
|-------|--|--|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | |

| | предпринимателя | | | | |
|---|---|---|--------|----|--|
| 1 | ИП Смирнов Сергей Викторович | Предоставление техники: погрузчик SDLG936, КАМАЗ-65115 | шт. | 2 | |
| 2 | ИП Ковтун Николай Николаевич | Предоставление техники: фронтальный погрузчик Амкодор, КАМАЗ-55111 | шт. | 2 | |
| 3 | ИП Ковтун Николай Николаевич | вывоз мусора | куб.м. | 40 | |
| 4 | ИП Ридель Сергей Андреевич | Предоставление техники: КАМАЗ-6520 | шт. | 1 | |
| 5 | ИП Ридель Сергей Андреевич | вывоз мусора | куб.м. | 40 | |
| 6 | ИП Глава КФХ Ридель Андрей Викторович | Предоставление техники: Трактор МТЗ-82 | шт. | 1 | |
| 7 | ИП Глава КФХ Деккерт Геннадий Давидович | Предоставление техники: Погрузчик DIECI AGRI PLUS 40.7 | шт. | 1 | |

* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
|-------|---|---|-------------------------|
| 1 | Корчагин Юрий Владимирович | демонтаж/погрузка старого ограждения, кронирование деревьев | |
| 2 | Ридель Дмитрий Андреевич | демонтаж/погрузка старого ограждения, кронирование деревьев | |
| 3 | Калиниченко Константин Викторович | демонтаж/погрузка старого ограждения, кронирование деревьев | |
| 4 | Смирнов Сергей Викторович | сбор и погрузка мусора, расчистка территории | |
| 5 | Ковтун Николай Николаевич | сбор и погрузка, вывоз мусора | |
| 6 | Зайцев Дмитрий Михайлович | сбор и погрузка мусора, расчистка территории | |
| 7 | Марченко Сергей Владимирович | вывоз старого ограждения, сбор мусора, предоставление техники | |
| 8 | Богер Владимир Владимирович | сбор и погрузка мусора, расчистка территории | |
| 9 | Косинова Наталья Сергеевна | сбор мусора | |
| 10 | Василюк Людмила Николаевна | сбор мусора | |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 11 | Шмелева Александра Никоноровна | сбор мусора | |
| 12 | Кулюкина Мария Николаевна | сбор мусора | |
| 13 | Колос Александр Викторович | сбор и погрузка мусора, расчистка территории | |
| 14 | Сорокин Александр Сергеевич | сбор и погрузка мусора, расчистка территории | |
| 15 | Енгальчев Юрий Владимирович | сбор и погрузка мусора, расчистка территории | |
| 16 | Копотилов Владимир Геннадьевич | сбор и погрузка мусора, расчистка территории | |
| 17 | Ридель Сергей Андреевич | сбор и погрузка, вывоз мусора | |

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

- 1) Произведены работы по обустройству кладбища в с. Розовка Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. Осуществлено устройство ограждения всего кладбища, монтаж распашных ворот в количестве 2 шт., монтаж калитки из решетчатых панелей 2 шт., демонтаж старого ограждения кладбища, кронирование деревьев, расчистка территории кладбища, сбор, погрузка и вывоз мусора.

2)





Глава Розовского сельского поселения
(наименование муниципального образования)
"13" ноября 2023 года

К.В. Калиниченко